

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Nr	dział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK			WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
			Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		38 336 580			8 060 430	37 120	7 673 542	95%	
				2016		R	2 079 745					
				2017		Gw	2 079 745					
						BP						
1.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy			UE		2 079 745		2 076 080	100%	Wykonano: przebudowę i rozbudowę odcinka ulicy Rybackiej (dł. odcinka 440,0 m, jezdnia o naw. bitumicznej szer. 6,0 m, wyniesione 2 skrzyżowania o naw. z kostki kamiennej, prawostronny chodnik o szer. 2,0 m i dojeżdża do furtek z kostki bet. gr. 6 cm, obustronne zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm, wpusty do kanalizacji deszczowej z przykanalikami o łącznej dł. 57 m, przebudowa infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej); przebudowę ulicy Narwiańskiej (dł. odcinka 226,2 m, jezdnia o szer. 5,5 m, wyniesione 2 skrzyżowania i zjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8 cm, prawostronny chodnik i dojeżdża do furtek z kostki bet. gr. 6 cm, zabezpieczenie infrastruktury elektrycznej o dt. 59,0 m, studnie kan. deszczowej, wpusty uliczne wraz z przykanalikami o łącznej dł. 40,0 m); przebudowę ulicy Wędkarskiej (dł. odcinka 223,76 m, nawierzchnia jezdni o szer. 5,5 m, wyniesione 2 skrzyżowania i zjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8 cm, lewostronny chodnik i dojeżdża do furtek z kostki bet. gr. 6 cm, przebudowa linii energetycznej napowietrznej oświetleniowej na odcinku 150,0 m, zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej dt. 40,0 m, studnie deszczowe, wpusty uliczne wraz z przykanalikami o łącznej dł. 77,0 m); przebudowę ulicy Splawikowej (dł. odcinka 148,59 m, ciąg pieszo-jezdny szer. 5,0 m i zjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8 cm, dojeżdża do furtek z kostki bet. gr. 6 cm, zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej dt. 35,0 m, wpusty uliczne wraz z przykanalikami o łącznej dł. 18,0 m); przebudowę ulicy Wodociągowej (dł. odcinka 150,12 m, ciąg pieszo-jezdny szer. 5,0 m i zjazdy bramowe z kostki betonowej gr. 8 cm, dojeżdża do furtek z kostki bet. gr. 6 cm, wpusty uliczne wraz z przykanalikami o łącznej
					2 083 189	Inne						

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
2.	60016	6058, 6059	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016	2 725 770	R	2 645 500	2 645 500	100%	2 645 418	100%	Wykonano: 3543,89 m ścieżki rowerowej o szerokości 2-2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, usunięcia drzew i krzaków, przepusty pod koroną drogi (Ø 400 mm - przedłużenie istniejącego, Ø 600 mm, Ø1200 mm), kanalizację deszczową (rowy kryte z rur PEHD Ø 600 mm), ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych (podchodnikowych, skarpowych, korytkowych), ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej, nawierzchnie zjazdów i skrzyżowań wraz z przepustami pod zjazdami i skrzyżowaniami, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, trawniki, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci drenarskiej.	
				2017		Gw	1 149 545						
						BP							
						UE	1 495 955						
3.	60016	6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016	8 576 800	Inne	15 000	15 000	46%	6 855	46%	W roku 2017 wydatkowane środki dotyczyły przygotowania inwestycji. Pozyskano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizacja rzeczowa zadania jest przewidziana na lata 2018-2019.	
				2019		Gw	15 000						
						BP							
						UE							
4.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016	4 597 884	R	10 000	10 000	76%	7 581	76%	Środki wydatkowane w 2017 dotyczyły kosztów przygotowania do realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym: materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, Realizacja rzeczowa odbędzie się w latach 2018 - 2019.	
				2019		Gw	10 000						
						BP							
						UE							
5.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016	5 301 634	R	9 884	9 884	38%	3 723	38%	W roku 2017 wydatkowane środki dotyczyły przygotowania inwestycji. Pozyskano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizacja rzeczowa zadania jest przewidziana w roku 2018.	
				2018		Gw	9 884						
						BP							
						UE							
6.	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy	2016	65 000	Inne	55 000	55 000	98%	54 157	98%	Dokumentacja projektowa została wykonana w dwóch etapach. Pierwszy etap wykonany 2016 r. dotyczył rozwiązań koncepcyjnych, drugi etap - 2017- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
				2017		R	55 000						
						Gw	55 000						
						BP							

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
7.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Śliwino)	2017 2017	5 000	R	5 000	5 000	5 000	3 875	78%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przeszkloną o wymiarach 270x80 cm w miejscowości Śliwino - sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego	
						Gw	5 000						
						BP							
						UE							
8.	60016	6050	Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie	2017 2017	0	R	0	0	0	0		Mieszkańcy sołectwa zrezygnowali z realizacji zadania w 2017 roku	
						Gw	0						
						BP							
						UE							
9.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	2017 2017	228 549	R	228 549	228 549	228 549	171 331	75%	1. Dokumentacja projektowa na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1535B Białystok-Choroszcz-Kruszewo-Jezewo Stare na działkę nr geod. 64/15 położoną w Kruszewie gm. Choroszcz 2. Dokumentacja projektowa na zjazd z drogi powiatowej nr 1550b Niewodnica Kościelna-Klepacze-Białystok na działkę nr geod. 505/7 położoną w Klepaczach gm. Choroszcz	
						Gw	228 549						
						BP							
						UE							
10.	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej we wsi Złotoria	2017 2017	22 282	R	22 282	22 282	22 282	21 980	99%	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej powierzchnia 80m2, długość 15m	
						Gw	22 282						
						BP							
						UE							
11.	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej o nr geodez. 72 we wsi Sienkiewiczze	2017 2017	9 838	R	9 838	9 838	9 838	8 000	81%	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału deszczowego w Sienkiewiczach dz. nr geod. 79/10, 72, 80/7 gm. Choroszcz	
						Gw	9 838						
						BP							
						UE							
12.	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe	2017 2017	23 064	R	23 064	23 064	23 064	23 064	100%	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę/rozbudowę dróg gminnych	
						Gw	23 064						
						BP							
						UE							
12a.	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)			R	0	0	0	0		Pozyskano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania jest przewidziana w roku 2018.	
						Gw	0						
						BP							
						UE							
12b.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ruszczykach - II etap			R	0	0	0	0		Z uwagi na zbyt wysokie oferty uzyskane na wykonanie robót zadanie nie było realizowane w 2017 roku	
						Gw	0						
						BP							
						UE							

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK		
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
12c.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	2017	205 423	R	205 423	205 423		205 423	100%	Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 510 m ² , ustawienie krawężników betonowych długości 263 m
						Gw	205 423					
						BP						
						UE						
						Inne						
12d.	60016	6050	Utworzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61)	2017	140 000	R	140 000	140 000		134 912	96%	Uchwałą Rady Miejskiej kwotę 134 912 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 r. - z możliwością wydatkowania do 30 czerwca 2018 roku.
						Gw	140 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
12e.	60016	6060	Zakup równiarki	2017	30 000	R	30 000	30 000		30 000	100%	Zakupiono sprzęt używany.
						Gw	30 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
12f.	60016	6050	Wykonanie zjazdu na ulicę Strzelecką w Klepaczach	2017	13 000	R	13 000	13 000		13 000	100%	Wykonanie zjazdu na ulicę Strzelecką z kostki brukowej betonowej o powierzchni 42 m ² wraz z poboczniami z kruszywa o powierzchni 16 m ²
						Gw	13 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
12g.	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w Porosłach	2017	33 210	R	33 210	33 210		33 210	100%	Wykonano konstrukcję nawierzchni ulicy Łąkowej w Porosłach, zlokalizowanej na dz. nr 138/10 w obrębie Porosły w zakresie: robót ziemnych (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni) wraz z wywozem urobku – odcinek długości około 214 m, na szerokości 4,50 m, z korytowaniem na głębokość 30 cm – około 289 m ³ , wykonania warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – około 963 m ² , wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm – około 963 m ² ; wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy z kruszywa naturalnego (pospółki drogowej) stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – około 963 m ² , wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego (kory asfaltowej) o grubości warstwy 5 cm – około 963 m ² ; w kosztach zadania partycypowali mieszkańcy (darowizna) w kwocie 5 642,00 zł.
						Gw	33 210					
						BP						
						UE						
						Inne						

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
13.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszcy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2015	1 636 801	R	1 623 954	1 623 954		100%		Długość przebudowanego odcinka drogi – 759,06 m, szer. jezdni o nawierzchni bitumicznej – 7,0 m, naw. bitumiczna jezdni o łącznej gr. 16 cm (górną warstwę podbudowy gr. 7 cm + warstwa wiążąca gr. 5 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm) – 4295,50 m ² , wyniesione skrzyżowania o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarze 9/11 cm – 1862,00 m ² , ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej gr. 8 cm – 996,70 m ² , chodniki i dojeżdża do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm – 1943,50 m ² , chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm typu „FOCUS” – 118,00 m ² , zjazdy gospodarskie z kostki betonowej gr. 8 cm – 412,80 m ² , sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 685,40 m (kanał z rur PEHD Ø600 – 341,90 m + kanał z rur PVC Ø315 – 343,50 m), studnie rewizyjne z kregów betonowych Ø1200 – 10 szt., studnie rewizyjne z kregów betonowych Ø1000 – 11 szt., przykanaliki deszczowe (46 szt.) z rur PVC Ø200 o łącznej długości 278,00 m, studzienki ściekowe uliczne żelbetowe Ø500 – 46 szt., przykanaliki deszczowe (2 szt.) z rur PVC Ø160 o łącznej długości 19,0 m.	
				2017		Gw	204 963						
						BP							
						UE	1 214 028						
14.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w Choroszcy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2017	610 981	R	610 981	610 981		100%	610 980	Długość przebudowanego odcinka drogi – 397,20 m, szer. jezdni o nawierzchni bitumicznej – 6,00 m, naw. bitumiczna jezdni o łącznej gr. 12 cm (warstwa wiążąca gr. 8 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm) – 2034,30 m ² , wyniesione skrzyżowania o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarze 7/9/19/11 cm – 535,00 m ² , chodniki i dojeżdża do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm – 910,10 m ² , chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm typu „FOCUS” – 23,00 m ² , zjazdy gospodarskie z kostki betonowej gr. 8 cm – 267,00 m ² , sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 297,00 m (kanał z rur PVC Ø315), studnie rewizyjne z kregów betonowych Ø1000 – 9 szt., przykanaliki deszczowe (16 szt.) z rur PVC Ø200 o łącznej długości 74,90 m, studzienki ściekowe uliczne żelbetowe Ø500 – 16 szt.	
				2017		Gw	81 082						
						BP							
						UE	448 818						
14a.	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszcy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2017	1 798 881	R	100 000	100 000		0%	0	Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania w 2017 roku	
				2018		Gw	50 000						
						BP							
						UE							
					Inne	81 081							
					Inne	50 000							

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
14b.	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. Od ul. Rynek 11 Listopada do ulicy Baczyńskiego - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	2017	4 189 604	R	200 000	200 000		0	0%	Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania w 2017 roku	
				2018		Gw	100 000						
						BP							
						UE							
14c.	60014	6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 (LGD Narew)	2018	4 954 315	R	0	0		0	97%	W roku 2017 został wyłoniony Wykonawca robót, któremu przekazano teren budowy. W ramach zadania Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową (uszczegółowienie i rozszerzenie zakresu dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego). Prace zostały rozpoczęte (zarówno projektowe jak i	
				2018		Gw							
						BP							
						UE							
						Inne	100 000						
Dział 630 TURYSTYKA								175 000		169 776			
15.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 75 000 zł) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	2015	719 845	R	175 000	175 000		169 776	97%	Budowa trzech słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, montaż okablowania na potrzeby monitoringu miejskiego, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej całego obiektu - 24 477,00. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie brutto 8 364,00 zł- protokół odbioru z dnia 12.05.2017. Wykonano dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych - kwota z umowy 53 209,19 zł., kary umowne w wysokości 6 385,20 zł.-protokół odbioru z dnia 20.07.2017 r.	
				2017		Gw	175 000						
						BP							
						UE							
						Inne							
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								638 435		589 820			
16.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2017	278 932	R	278 932	278 932		251 293	90%	Wydatkowano na wykup nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje gminne.	
				2017		Gw	278 932						
						BP							
						UE							
						Inne	59 670						
16a.	70004	6060	Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej	2017	59 670	R	59 670	59 670		59 670	100%	Zakupiono używany samochód Renault (przystosowany do przewożenia pracowników i sprzętu)	
				2017		Gw	59 670						
						BP							
						UE							
						Inne							

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK					WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi		
17.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKIS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji i przebudowy wnętrza części budynku	2011 2017	467 000	R	105 333	105 333		89 812	85%	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na "Rewitalizację i przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy" oraz opracowano studium wykonalności za kwotę 15990,00 zł.		
						Gw	105 333							
						BP								
						UE								
						Inne								
17a.	70095	6050	Dokumentacja projektowa na rewitalizację placu przy budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy	2017 2017	35 000	R	35 000	35 000	30 750	88%	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na "Rewitalizacja placu przy budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy".			
						Gw	35 000							
						BP								
						UE								
						Inne								
17b.	70095	6050	Budowa placu przy cmentarzu w Izbiszczach	2017 2017	38 000	R	38 000	38 000	37 884	100%	Wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu części terenu działki nr 294/1 położonej w obrębie Izbiszcz gm. Choroszcz (przy cmentarzu) obejmujące: a) roboty ziemne (korytowanie pod konstrukcją nawierzchni) wraz z wywozem urobku - około 330 m2 na głębokość 33 cm, b) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - około 330 m2, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm (kolor szary) na podstypce piaskowej grubości 5 cm - około 330 m2, d) obramowanie nawierzchni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm ustawianym na ławie betonowej z oporem - około 86 m.			
						Gw	38 000							
						BP								
						UE								
						Inne								
17c.	70095	6050	Wymiana zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Barszczewie	2017 2017	75 500	R	75 500	75 500	75 030	99%	Zadanie obejmowało demontaż istniejących zbiorników, przebudowę przyłączy oraz montaż nowych zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 10 m3. Ponadto wykonano drogę stanowiącą dojazd w celu opróżniania zbiorników oraz przerobiono wewnętrzną instalację sanitarną odprowadzającą ścieki z budynku. Wykonano także mapę poinwentaryzacyjną.			
						Gw	75 500							
						BP								
						UE								
						Inne								
17d.	70095	6050	Monitoring miasta Choroszcz II etap	2017 2017	46 000	R	46 000	46 000	45 381	99%	1) Rozbudowa serwera monitoringu o kieszenie typu Hot-Swap, 2) Instalacja kamer na terenie Urzędu - 3 szt. 3) Instalacja kamer na terenie MGCKIS - 1 szt. 4) Instalacja kamer na terenie rekreacyjnym "Kominowe Bajoro" - 6 szt. wraz z wymaganymi elementami sieciowymi 5) Zestawienie połączenia radiowego typu WiFi pomiędzy Budynek Urzędu Miejskiego a terenem rekreacyjnym "Kominowe Bajoro"			
						Gw	46 000							
						BP								
						UE								
						Inne								
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					209 000	209 000	203 158	97%						

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK		WYKONANIE 2017 ROK		Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi		
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wydrebrnione (Fundusze Sołecki)		Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu
18.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	2017	34 000	R	34 000	34 000	28 661	84%	1) Rozbudowa aplikacji Rejestr VAT o 3 jednostki podległe (standardowa licencja pozwala na obsługę 5 jednostek). Zakup w związku z centralizacją rozliczeń VAT 2) Kopia A3 kolorowa Ricoh MP C2011SP 3) Licencja na program antywirusowy Bitdefender na 65 stanowisk - prawa do aktualizacji 36 miesięcy 4) Zestaw komputerowy All in One z oprogramowaniem 5) Drukarka wielkoformatowa - ploter na potrzeby wykonania MPZP	
						Gw	34 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
18a.	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych	2017	100 000	R	100 000	100 000	99 503	100%	W ramach zadania wykonano hydroizolację metodą iniekcji kurtynowej części zewnętrznych ścian fundamentowych budynku (58m ²)	
						Gw	100 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
18b.	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - organizacja archiwum zakładowego wraz z montażem regałów przesuwanych	2017	75 000	R	75 000	75 000	74 994	100%	W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczenia archiwum - prace posadzkowe, ścienne, sufit podwieszany, oświetlenie, udzielenie wentylacji oraz zakupiono i zamontowano system regałów przesuwanych Litreg 6.3 (486 mb)	
						Gw	75 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA												
19.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	2014	166 517	R	25 874	330 191	37 874	325 767	99%	W ramach zadania wykonano oświetlenie LED sufitowe sali głównej, pokrycie dachu wiaty przynależnej do remizy, daszek nad drzwiami wejściowymi do sali głównej, zamontowano wentylatory kanałowe elektryczne i zakupiono pierwsze wyposażenie remizy - stoły, krzesła, karnisze, firany, rolety okienne do zaplecza, wieszaki, meble do zaplecza, podajniki, kosze, zestaw do monitoringu
						Gw	25 874					
						BP						
						UE						
						Inne						
20.	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia placu remizy strażackiej i świetlicy w Żółtkach	2017	12 000	R	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie od strony frontowej budynku remizy/swietlicy wiejskiej z paneli przemysłowych 2500x1500 mm wraz z bramą szer.8,0 m z furtką od strony remizy i bramą szer. 4,0m z furtką od strony świetlicy wiejskiej
						Gw	12 000					
						BP						
						UE						
						Inne						
20a.	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Choroszczy	2017	45 000	R	45 000	45 000	42 635	95%	W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczenia sali głównej, zaplecza kuchennego i sanitariatów - prace okładzinowe ścian, oświetlenie, udzielenie wentylacji, biały montaż. Zamontowano meble w aneksie kuchennym, rolety okienne	
						Gw	45 000					
						BP						
						UE						
						Inne						

Nr	Źródło	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
20b.	75412	6060	Karasacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Pańki	2017	120 000	R	120 000	120 000		100%	Wykonano karosację samochodu gaśniczego.		
				2017		Gw	35 000					BP	
20c.	75412	6060	Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Choroszczy	2017	4 797	Inne	85 000	4 797		67%	Zakupu dokonano		
				2017		R	4 797					Gw	1 919
20d.	75412	6050	Zakup nieruchomości pod rozbudowę remizy OSP w Barszczewie	2017	42 520	Inne	2 878	42 520		100%	Zakupu dokonano		
				2017		R	42 520					Gw	42 520
20e.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach I etap	2017	45 000	Inne	45 000	45 000		99%	W ramach zadania wykonano stan zerowy budynku OSP w Pańkach wraz z przepustami pod instalację wod-kan i podkładem z chudego betonu pod podłogi poziomu przyziemia		
				2017		R	45 000					Gw	45 000
20f.	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Żółtkach	2017	35 000	Inne	35 000	35 000		100%	W ramach zadania dokonano pokrycia dachu papą termozgrzewalną (250 m2) z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania oraz naprawiono kominy wystające ponad dach		
				2017		R	35 000					Gw	35 000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								275 460	7 918	98%			
21.	80101	6050	Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie	2017	7 918	R	7 918	7 918		100%	W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną na PCV Aluplast 4000 (6szt) wraz z parapetami zewnętrznymi stalowymi i wewnętrznymi z pcv oraz wymieniono drzwi zewnętrzne do WC na aluminiowe Aluprof MB-60E		
				2017		Gw	7 918					BP	

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
22.	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej)	2017	38 557	R	38 557	38 557			100%	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej 230V sali gimnastycznej w wykonaniu podtynkowym Wykonano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza przylegającego do sali gimnastycznej Wykonano rozbudowę o dodatkowe obwody odbiorcze pól odpywowych w rozdzielni RG	
				2017		Gw	38 557						
						BP							
						UE							
					Inne								
22a.	80101	6050	Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy	2017	70 485	R	70 485	70 485			94%	Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1, z dofinansowaniem środków PFRON, kwota wykonanego zadania 66 350,96 zł. -protokół odbioru z dnia 5.12.2017 r.	
				2017		Gw	40 965						
						BP							
						UE							
					Inne								
22b.	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	2017	140 000	R	140 000	140 000			100%	Zakupiono samochód marki Renault - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	
				2017		Gw	140 000						
						BP							
						UE							
					Inne								
22c.	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - etap przygotowawczy - RPO WP w ramach BOF	2017	18 500	R	18 500	18 500			100%	Opracowano studium wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” - na kwotę 18 450,00,protokół odbioru z dnia 14.09.2017 r.	
				2017		Gw	18 500						
						BP							
						UE							
					Inne								
Dział 855 RODZINA								11 000		11 000	100%		
22d.	85501	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby M-GOPS w Choroszczy	2017	11 000	R	11 000	11 000			100%	Zakupiono kserokopiarkę - do obsługi programu Rodzina 500+	
				2017		Gw							
						BP	11 000						
						UE							
					Inne								
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								206 581	27 247	199 595	97%		

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK		
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
23.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2015		R	170 081	170 081	27 247	163 187	96%	<p>Barszczewo Kolonia - 4 lampy, obwód dł. 180m, montaż SO</p> <p>Barszczewo - 3 lampy</p> <p>Choroszcz ul. 3-go Maja - wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Choroszcz ul. Al. Niepodległości - wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Choroszcz ul. Piaskowa 77 - 2 lampy, obwód dł. 156m</p> <p>Choroszcz ul. Powstania Stycz. - wyniesienie dwóch SO ze stacji</p> <p>Choroszcz ul. Torfowa - 1 lampa, montaż SO</p> <p>Choroszcz ul. Bobrowa - 4 lampy, obwód 170m, wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Choroszcz ul. Zastawie II - wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Choroszcz ul. Zastawie III - wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Gajowniki - 1 lampa, obwód 390m, montaż SO</p> <p>Klepacze ul. Stuzienna - 4 lampy, obwód 180m, wyniesienie SO</p> <p>Klepacze ul. Jesionowa - 3 lampy, obwód 110m, montaż SO</p> <p>Krupniki ul. Poziomkowa - 5 lamp, obwód 250m</p> <p>Krupniki ul. Szmaragdowa - 2 lampy, obwód 36m</p> <p>Łyski - 4 lampy, obwód 150m</p> <p>Oliszki - 4 lampy, obwód 180m, wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Porosły ul. Rezydencka - 1 lampa</p> <p>Porosły ul. Złota - 3 lampy, obwód 95m</p> <p>Porosły ul. Wierzbowa - 4 lampy, obwód 150m, wyniesienie SO ze stacji</p> <p>Zaczerlany - 2 lampy, obwód 170m, demontaż SO</p> <p>Złotoria - wymiana dwóch SO na słupach</p> <p>Dzikie - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia</p> <p>Choroszcz ul. Mickiewicza - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia</p>
				2017		Gw	170 081					
23a.	90005	6050	Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła	2017	654 631	R	36 500	36 500		36 408	100%	<p>Wykonano kompletną dokumentację aplikacyjną na zadanie „Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną –źródło energii i ciepła”, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym Studium Wykonalności-na kwotę 36 408,00 zł. protokół odbioru z dnia 6.04.2017 oraz z dnia 12.04.2017 r.</p>
				2017		Gw	36 500					
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								227 339	128 157	219 404	97%	
24.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	2017	15 562	R	15 562	15 562		15 562	100%	<p>Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Łyskach: ławkę, kosz na śmieci, huśtawkę, urządzenie zewn. siłowni ,oraz siatkę oddzielającą plac zabaw od boiska, oraz materiały do odnowienia słupków w ramach funduszu sołeckiego</p>
				2017		Gw	15 562					

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
25.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - kontynuacja	2015	33 688	R	12 766	12 766	12 766	11 872	93%	Wiatka drewniana wolnostojąca o powierzchni użytkowej 174,76 m ² . Wiatka jest przykryta blachą trapezową, wykonaną ma także posadzkę betonową.	
				Gw		12 766							
				Bp									
				Ue									
26.	92114	6050	Wykonanie polbruk przy świetlicy z podjazdem dla niepełnosprawnych we wsi Barszczewo	2017	12 593	R	12 593	12 593	12 593	12 546	100%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię placu 140m ² przy świetlicy z kostki brukowej z zamocowaniem obrzeży betonowych	
				Gw		12 593							
				Bp									
				Ue									
27.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	2017	13 949	R	13 949	13 949	13 949	13 926	100%	W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki wraz z bramą szer.4,0m z furtką działki o nr.geod. 341/4 w Porosłach na której znajduje się plac zabaw	
				Gw		13 949							
				Bp									
				Ue									
28.	92114	6050	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej (budowa fundamentów) w Kościukach oraz wykonanie oświetlenia placu zabaw	2016	14 468	R	5 550	5 550	5 550	5 549	100%	Roboty w rejonie placu zabaw: Budowa naziennej szafki z rozdzielnią bezpiecznikową, 3 stópów z naswietlaczami LED i instalacją kablową, montaż pod altaną oświetlenia oraz gniazdz jednofazowych 230V. Przyłączenie do sieci energetycznej.	
				Gw		5 550							
				Bp									
				Ue									
29.	92114	6060	Zakup pierwszego wyposażenia altany i boiska do piłki siatkowej we wsi Mińce	2017	8 651	R	8 651	8 651	8 651	8 650	100%	Zakupów wyposażenia dokonano do wysokości kwoty wynikającej z planu funduszu sołeckiego Mińce	
				Gw		8 651							
				Bp									
				Ue									
30.	92114	6050	Budowa wiaty we wsi Złotoria Kolonia	2017	7 438	R	7 438	7 438	7 438	7 200	97%	W ramach zadania wykonano i zamontowano altanę drewnianą wolnostojącą o wymiarach 3x5 m, bejcowaną, o dachu dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym	
				Gw		7 438							
				Bp									
				Ue									
31.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach	2016	70 571	R	33 863	33 863	33 863	33 849	100%	W ramach zadania wykonano posadzkę wewnętrzną betonową w pomieszczeniach świetlicy-150 m ² , systemowy sufit podwieszany z panelami oświetleniowymi-150m ² , Zamocowano membranę dachową(300m ²), Zakupiono gres na podłogi, glazurę na ściany łazienek i kuchni,zlewy i kompakty wc	
				Gw		33 863							
				Bp									
				Ue									
32.	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Olszki	2017	11 391	Inne	11 391	11 391	11 391	11 391	100%	Zamontowano elementy siłowni na świeżym powietrzu takie jak wisko, orbitrek, drabinka czy pylon. Ustawiono także tablicę informacyjną	
				Gw		11 391							
				Bp									
				Ue									

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK			
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wydreżnione (Fundusz Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi	
33.	92114	6050	Kontynuacja prac budowlanych altany - wieś Zaczerylany	2016	17 713	R	9 416	9 416	9 416	9 416	99%	W ramach zadania wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej Sikafloor 264 w altanie(50m2), zakupiono i zamontowano grill betonowy Uranos KIA wraz akcesoriami, zabezpieczono drewnochronem belki podwalinowe altany	
				2017		Gw	9 416						
						Bp							
						Ue							
						Inne							
34.	92114	6060	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego we wsi Ruszczyany	2017	4 305	R	4 305	4 305	4 305	100%	Zakupiono stół betonowy do gry w tenisa stołowego w ramach funduszu sołeckiego.		
				2017		Gw	4 305						
						Bp							
						Ue							
						Inne							
35.	92114	6050	Wykonanie drewnianych elementów obudowy altany we wsi Ruszczyany	2016	12 196	R	4 755	4 755	4 755	100%	Wykonano drewniane balustrady, pokrycie szczytów, dreniane ławki oraz kosze na śmieci.		
				2017		Gw	4 755						
						Bp							
						Ue							
						Inne							
36.	92114	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Gminie Choroszcz	2017	15 000	R	15 000	15 000	15 000	58%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na plac zabaw przy ul. Słowackiego, oraz przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy		
				2017		Gw	15 000						
						Bp							
						Ue							
						Inne							
36a.	92114	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pańkach	2017	0	R	0	0	0		Plan wydatków przeniesiono do dz. 754 rozdz. 75412 (świetlica w budynku OSP)		
				2017		Gw	0						
						Bp							
						Ue							
						Inne							
36b.	92114	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i krzesła (mobilna "Świetlica wiejska") w Majątku Rogowo	2017	6 673	R	6 673	6 673	6 673	100%	Namiot wraz z wyposażeniem zakupiono w ramach funduszu sołeckiego		
				2017		Gw	6 673						
						Bp							
						Ue							
						Inne							
36c.	92195	6050	Wzgórze "Szubienica - Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 roku"	2017	38 000	R	38 000	38 000	38 000	100%	Ze względu na zbyt późne zawarcie umowy z Ministerstwem Kultury na dofinansowanie zadania niebyło możliwe rozpoczęcie i zakończenie inwestycji w 2017 roku. W ramach prac przygotowawczych w 2017 roku wykupiono teren, na którym znajduje się Szubienica.		
				2017		Gw	38 000						
						Bp							
						Ue							
						Inne***	0						
36d.	92195	6050	Zagospodarowanie kwatery żołnierzy Armii Wojska Polskiego i Armii Krajowej na cmentarzu w Izbiszczach	2017	21 182	R	21 182	21 182	21 182	100%	Zadanie zrealizowane i rozliczone w zakresie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury		
				2017		Gw	9 998						
						Bp							
						Ue							
						Inne***	11 184						

Nr	rozdział	§	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK			WYKONANIE 2017 ROK			Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wydzielone (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	
36.	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół mola w Izbiszczach	2017	6 245	R	6 245	6 245	6 245	97%	6 059	W ramach zadania wykonano ogrodzenie wokół mola w Izbiszczach z siatki ogrodzeniowej z furtką szer. 1,0m (120mb)
				2017		Gw	6 245					
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						391 306		358 106	33 106	97%	348 616	
37.	92601	6050	Stadion Miejski w Choroszczy budowa trybun (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	2017	75 000	R	75 000	75 000	75 000	91%	67 890	Zakupiono trybuny wraz z miejscami dla zawodników rezerwowych,
				2017		Gw	75 000					
38.	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy	2017	250 000	R	250 000	250 000	250 000	99%	247 868	1. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano budowę oświetlenia i boiska treningowego, 2. Wykonano renowacji boiska trawiastego na Stadionie Miejskim w Choroszczy wraz z wykonaniem systemu nawodnienia 3. Zakupiono podest dla zwycięzców 4. Zakupiono siatki do bramek, 5. Dostarczono i zamontowano bramę w istniejącym ogrodzeniu.
				2017		Gw	250 000					
39.	92601	6050	Kontynuacja budowy boiska (wykonanie garażu i oświetlenia) we wsi Porosły	2015	40 200	R	7 000	7 000	7 000	99%	6 939	1. Montaż 2 lamp sodowych 70W na istniejących słupach. 2. Zakup oraz ustawienie kontenera-garażu na potrzeby funkcjonowania boiska.
				2017		Gw	7 000					
40.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	2017	9 137	R	9 137	9 137	9 137	100%	9 130	W ramach zadania wykonano prace ziemne na boisku, zakupiono beton do wbudowania ogrodzenia oraz zakupiono płyty ażurowe meba oraz obrzeża chodnikowe gr. 6cm i 8 cm do ułożenia na terenie boiska
				2017		Gw	9 137					
41.	92601	6050	Projekt miniboiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną we wsi Rogowo Majątek		0	R	0	0	0	0	0	Mieszkańcy sołectwa zrezygnowali z realizacji w 2017 roku tego zadania.
						Gw	0					
42.	92601	6050	Projekt miniboiska piłkarskiego (za budynkiem świetlicy wiejskiej), zakup i montaż bramek oraz zestawu do koszykówki we wsi Rodówek	2017	7 500	R	7 500	7 500	7 500	98%	7 378	1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 2. Zakupiono bramki oraz zestaw do koszykówki
				2017		Gw	7 500					

Nr	rozdziel	§	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK				WYKONANIE 2017 ROK		
						Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	Kwota wydatkowana w 2017 roku	% wykonania a planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
43.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	2017	9 469	R	9 469	9 469	9 469	9 411	99%	1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 2. Dostarczono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej.
						Gw	9 469					
						BP						
						UE						
						Inne						
RAZEM								10 491 542	271 422	10 011 521	95%	

Finansowanie - objaśnienia:

- R Środki finansowe - razem
- Gw środki własne gminy (w tym kredyty)
- BP dotacja/subwencja z budżetu pa
- UE środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
- Inne pomoc finansowa udzielona prze
- Inne środki PFRON
- Inne dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW
- Inne*** Środki Funduszu Promocji Kultury

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński